

**Lavori:** Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio. CIG 8355520939 CUP F93E06000160002

**Impresa:** R.T.I. CO.GE. A. IMPRESIT SRL – ALFIERI IMPIANTI SRL

**Contratto:** stipulato in data 15/09/2021 registrato a Vallo della Lucania in data 22/09/20221, al n. 1138 serie 3

**Importo contrattuale dei lavori:** al netto del ribasso d'asta nella misura del 14,030%, pari ad € 3.855.245,75, di cui € 108.071,71 per oneri della sicurezza

### **VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Il giorno sei del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno, (06/12/2021) sono presenti:

- 1) Ing. Tonio Ruggiero Direttore dei Lavori;
- 2) Geom. Nicola Aulisio Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice dei lavori,

#### **considerato**

- che con Verbale di consegna in data 16/09/2021 è stata effettuata regolare consegna dei lavori;
- che facendo seguito alla disposta autorizzazione del 26/11/2021 relativa alla produzione delle tubazioni, Il Direttore dei Lavori ha acquisito il documento di accordo tra l'Impresa Appaltatrice e la ERCIYAS.CELIK BORU SANAYI A.S., ditta fornitrice delle tubazioni;
- che da tale documento si evincono le date di produzione delle tubazioni, fissate a partire dalla terza decade di marzo 2022;
- che da ciò consegue che, prima della consegna in cantiere delle tubazioni non sarà possibile effettuare nessuna lavorazione relativa alla costruenda linea idrica;
- che Il Geom. Nicola Aulisio nella qualità sottolinea che i tempi di consegna comunicati dalla ditta fornitrice sono dovuti all'attuale situazione di emergenza, conseguente alla pandemia Covid 19, che ha reso problematico l'approvvigionamento ed il trasporto delle materie prime,

#### **visto**

- l'art. art. 23 comma 1 del D.M. 49/2018;
- le motivazioni sopra esposte che hanno dato luogo alla sospensione dei lavori,

#### **considerato inoltre**

- che le lavorazioni, anche in modo parziale, non possono proseguire regolarmente;

- che, interpellata l'Impresa Appaltatrice, la stessa non ha proposto alcuna ipotesi e/o soluzione alternativa valida che possa assicurare la prosecuzione anche parziale dei lavori,  
**rilevato**
- che alla data odierna, non sono stati emessi certificati di Stato di Avanzamento Lavori;
- in cantiere non sono presenti materiali, mezzi d'opera ed attrezzature,

per tutto quanto sopra considerato, visto e rilevato, il sottoscritto Ing. Tonio Ruggiero nella qualità di Direttore dei Lavori

**emana le seguenti disposizioni**

- 1) di sospendere i lavori a decorrere dalla data odierna e fino al successivo Verbale di ripresa;**
- 2) che l'Impresa appaltatrice provveda alla custodia del cantiere, effettuando visite periodiche al fine di verificare il mantenimento dello stato rilevato in data odierna.**

Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, si è redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall'appaltatore in segno di accettazione.

Il presente Verbale viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio Lamattina.


Vallo della Lucania, li 06/12/2021

Il Direttore dei Lavori



L'Impresa Appaltatrice

CO.GE.A/IMPRESIT s.r.l.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Geom. Nicola Aulisio)



Visto

Il RUP

